

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Etapa	Descrição	dias úteis	Custo Estimado MO
1	Elaboração de Projeto de Microgeração Distribuída	15	R\$ 1.621,95
2	Aprovação do Projeto junto à Concessionária de Energia	34	R\$ 3.676,41
3	Fixação Estruturas Metálicas Placas Solares sobre o Telhado	30	R\$ 3.243,89
4	Adequação da instalação elétrica para conexão ao inversor	14	R\$ 1.513,82
5	Conexão do Inversor, String Box e Placas solares	14	R\$ 1.513,82
6	Testes de conexão do Inversor à Rede da Concessionária	1	R\$ 108,13
7	Configuração do Monitoramento Wifi	1	R\$ 108,13
8	Aprovação da Inspeção do gerador por parte da distribuidora	15	R\$ 1.621,95
9	Acompanhamento da substituição do medidor bidirecional	7	R\$ 756,91

RICARDO SLAGHENAUFÍ NETO

CREA RS 075194